

Stand 13.8.2019

| | ARA | Verfahren | Stand |
|----|----------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | Neugut | O3 + SF | In Betrieb |
| 2 | Herisau | Ulm | In Betrieb |
| 3 | Reinach | O3 + SF | In Betrieb |
| 4 | Werdhölzli | O3 + SF | In Betrieb |
| 5 | Thunersee | Ulm | In Betrieb |
| 6 | Bassersdorf | O3 + SF | In Betrieb |
| 7 | Penthaz | GAK im Schwebbett | In Betrieb |
| 8 | Schönau | PAK vor SF | In Betrieb |
| 9 | Flos | PAK direkt in Biologie | In Betrieb |
| 10 | Altenrhein | O3 + GAK-Filter | In Betrieb |
| 11 | Bioggio | PAK vor SF | Planung/Bau |
| 12 | Birsig | O3 + SF | Planung/Bau |
| 13 | Delémont | GAK im Schwebbett | Planung/Bau |
| 14 | Ecublens | PAK vor SF | Planung/Bau |
| 15 | Egg-Oetwil am See | PAK vor SF | Planung/Bau |
| 16 | Ergolz 1 | PAK vor SF | Planung/Bau |
| 17 | Fehraltorf | Ulm | Planung/Bau |
| 18 | Furthof | O3 + SF | Planung/Bau |
| 19 | Gossau-Grüningen | PAK vor SF | Planung/Bau |
| 20 | Kloten Opfikon | O3 + SF | Planung/Bau |
| 21 | La Chaux-de-Fonds | PAK vor SF | Planung/Bau |
| 22 | Lachen-Untermarch | PAK vor SF | Planung/Bau |
| 23 | Le Locle | GAK im Schwebbett/GAK-Filter | Planung/Bau |
| 24 | Lützelmutgtal | O3 + SF | Planung/Bau |
| 25 | Moos, Amriswil | GAK-Filter | Planung/Bau |
| 26 | Morgental (+ Hofen) | O3 + SF | Planung/Bau |
| 27 | Muri | GAK-Filter | Planung/Bau |
| 28 | Neuchâtel | O3 + SF | Planung/Bau |
| 29 | Oberglatt | Ulm | Planung/Bau |
| 30 | Porrentruy | O3 + SF | Planung/Bau |
| 31 | ProRheno | O3 + PAK vor SF | Planung/Bau |
| 32 | Seeland Süd | O3 + SF | Planung/Bau |
| 33 | Villette (+ Ocybèle) | GAK im Schwebbett/GAK-Filter | Planung/Bau |
| 34 | Zimmerberg | PAK direkt in MBR | Planung/Bau |
| 35 | Niederglatt | GAK im Schwebbett | Planung/Bau |

IB= In Betrieb

B= Bau

P =Planung

SF= Sandfilter

Ulm= PAK + Sedimentation + SF

O₃= Ozonung

Etat au 13.8.2019

| | STEP | Procédé | Avancement |
|----|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Bassersdorf | O3 + FS | En service |
| 2 | Flos | CAP dans biologie | En service |
| 3 | Herisau | Procédé Ulm | En service |
| 4 | Neugut | O3 + FS | En service |
| 5 | Penthaz | CAG en lit fluidisé | En service |
| 6 | Reinach | O3 + FS | En service |
| 7 | Schönau | CAP avant FS | En service |
| 8 | Thunersee | Procédé Ulm | En service |
| 9 | Werdhölzli | O3 + FS | En service |
| 10 | Altenrhein | O3 + Filtre à CAG | En service |
| 11 | Bioggio | CAP avant FS | Planification/Construction |
| 12 | Birsig | O3 + FS | Planification/Construction |
| 13 | Delémont | CAG en lit fluidisé | Planification/Construction |
| 14 | Ecublens | CAP avant FS | Planification/Construction |
| 15 | Egg-Oetwil am See | CAP avant FS | Planification/Construction |
| 16 | Ergolz 1 | CAP avant FS | Planification/Construction |
| 17 | Fehraltorf | Procédé Ulm | Planification/Construction |
| 18 | Furthof | O3 + FS | Planification/Construction |
| 19 | Gossau-Grüningen | CAP avant FS | Planification/Construction |
| 20 | Kloten Opfikon | O3 + FS | Planification/Construction |
| 21 | La Chaux-de-Fonds | CAP avant FS | Planification/Construction |
| 22 | Lachen-Untermarch | CAP avant FS | Planification/Construction |
| 23 | Le Locle | CAG en lit fluidisé/filtre à CAG | Planification/Construction |
| 24 | Lützelmutgtal | O3 + FS | Planification/Construction |
| 25 | Moos, Amriswil | Filtre à CAG | Planification/Construction |
| 26 | Morgental (+ Hofen) | O3 + FS | Planification/Construction |
| 27 | Muri | Filtre à CAG | Planification/Construction |
| 28 | Neuchâtel | O3 + FS | Planification/Construction |
| 29 | Oberglatt | Procédé Ulm | Planification/Construction |
| 30 | Porrentruy | O3 + FS | Planification/Construction |
| 31 | ProRheno | O3 + CAP avant FS | Planification/Construction |
| 32 | Seeland Süd | O3 + FS | Planification/Construction |
| 33 | Villette (+ Ocybèle) | CAG en lit fluidisé/filtre à CAG | Planification/Construction |
| 34 | Zimmerberg | CAP dans MBR | Planification/Construction |
| 35 | Niederglatt | CAG en lit fluidisé | Planification/Construction |

S= service

C = construction

P =planification

FS= filtre à sable

Procédé Ulm= CAP + sédimentation + FS

O₃= ozonation